## BAUDOKUMENTATION

## Bauvorhaben: Wohnhausanbau der Familie Ulrich, Ebersbach

## Problematik der Baustelle:

Sehr enge Zufahrt für Baustellenfahrzeuge





1. Hier sieht man die enge Zufahrt. Am Ende der Straße wird die Fließestrichmaschine bereitgestellt.



2. Schwere Rangierarbeit

2. Die Zufahrtsbreite beträgt nur 2,90 m. Der LKW mit 2,50 m Breite konnte nur mit eingeklappten Spiegeln einfahren.



3. Vorbereitung

3. Die Estrichpumpe wird vorbereitet, das Material wird über den Fahrmischer entladen.



4. Schlauchweg

4. Trotzdem musste noch eine weite Strecke mit dem Förderschlauch überbrückt werden.



5. Gießen des Estriches

5. Nun konnte mit dem normalen Einbringen des Fließestriches begonnen werden. Dieser Mitarbeiter verteilt das Material.



6. Schwabbeln des Estriches

6. Dieser Mitarbeiter glättet den Fließestrich durch Rütteln mit der Schwabbelstange.