

BAUDOKUMENTATION

Bauvorhaben:

**Wohnbau GmbH Göppingen
BV. Jebenhausen, Sudetenstraße**

Problematik der Baustelle:

Aufgrund fehlender Aufbauhöhe musste ein Dünnestrich aufgebracht werden.

Lösung:

Auf einer dünnen Dämmschicht wurde ein bewehrter MAXIT Dünnestrich aufgebracht.



1. Verlegung des Armierungsnetzes

1. Hier wird das Armierungsnetz auf die verlegte Dämmung gelegt und mit einem Klebeband fixiert.



2. Armierungsnetz fertig verlegt

2. Diese Abbildung zeigt das fertig fixierte Armierungsnetz.



3. Verteilen des Leichtestriches

3. Der von Hand im Kübel angemachte MAXIT Dünnestrich wird verteilt und auf die richtige Höhe gebracht.



4. Schwabbeln des Estriches

4. Nach dem Verteilen wird die Estrichmasse durch Schwabbeln nivelliert.



5. Fertiger Estrich

5. Der fertig gestellte Dünnestrich.



6. Erhärteter Estrich

6. Bereits nach einigen Stunden begehbar und am nächsten Tag voll belastbar ist dieser Estrich für Sanierungen optimal.